



รายงานผลการดำเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ

(รอบ 6 เดือน)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569



จัดทำโดย

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคันรุสี

องค์การบริหารส่วนตำบลคันรุสี

อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
รอบ ๖ เดือน (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)
องค์การบริหารส่วนตำบลคันธูลี อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๑. หลักการและเหตุผล

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลคันธูลี อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘ ไปแล้ว เพื่อประโยชน์ของประชาชนในการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ ให้การพัฒนาบรรลุ ตามวิสัยทัศน์ ที่กำหนดไว้ องค์การบริหารส่วนตำบลคันธูลี จึงได้จัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ โดยเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม นั้น

โดยองค์การบริหารส่วนตำบลคันธูลีได้ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน โครงการ และกิจกรรมการพัฒนาท้องถิ่นที่ดำเนินการจริง ทั้งหมดในพื้นที่ ประกอบด้วย

- (๑) โครงการหรือกิจกรรม
- (๒) ผลผลิตของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม
- (๓) งบประมาณที่ใช้แต่ละโครงการหรือกิจกรรม
- (๔) ระยะเวลาในการดำเนินงานแต่ละโครงการหรือกิจกรรม

โดยใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ขององค์การบริหารส่วนตำบลคันธูลี เพื่อให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น รวมถึงลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสาน และบูรณาการการทำงานกับหน่วยงาน และจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน โครงการพัฒนา กิจกรรมงานต่าง ๆ ที่จะทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะในแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคันธูลี

๒. วัตถุประสงค์

๑. เพื่อกำกับ ติดตาม รวบรวมผลการปฏิบัติงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

๒. เพื่อให้ทราบผล ปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงานตามโครงการ/งาน/กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งจะนำไปใช้ประโยชน์ในการจัดทำแผนปฏิบัติการในระยะต่อไป

๓. เพื่อนำข้อมูลไปพัฒนาโครงการ/งาน/กิจกรรม ขององค์การบริหารส่วนตำบลคันธูลี

๔. เพื่อให้โครงการและกิจกรรมที่ระบุไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ บรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๕. เพื่อติดตามโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการและนอกแผนปฏิบัติการ ที่ได้รับจัดสรร งบประมาณดำเนินการ และนำเข้าสู่ข้อมูลในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ eMENSCR ได้อย่างครบถ้วน

๓. วิธีการดำเนินงาน

๑. แจ้งทุกหน่วยงาน/กอง และผู้รับผิดชอบโครงการตามแผนปฏิบัติการและนอกแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
๒. ดำเนินการติดตามและประเมินผลตามปฏิทินที่กำหนด
๓. สรุปผลและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี

๔. ระยะเวลาดำเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

- ๑) รอบที่ ๑ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙
- ๒) รอบที่ ๒ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙

๕. รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รอบที่ ๑ (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

การจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ขององค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี เพื่อเป็นแผนที่แสดงถึงรายละเอียดโครงการพัฒนาท้องถิ่นและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ โดยมีจุดมุ่งหมาย เพื่อแสดงถึงความสัมพันธ์กับการพัฒนาที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลยุทธ์หรือแนวทางการพัฒนาแผนงาน โครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมงานต่าง ๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ ขององค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ขององค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี ได้มีความชัดเจนในการ ปฏิบัติมากขึ้น แสดงให้เห็นถึงการลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานภายใน ได้แก่ สำนัก กองต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี ในแผนการดำเนินงานไว้อย่างชัดเจน

ในการนี้ จึงได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ รอบ ๖ เดือน (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙) ขององค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี เพื่อแสดงผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙) ที่มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า (รายละเอียดปรากฏตามบัญชีติดตามรายการและรายการครุภัณฑ์ ที่แนบมาพร้อมนี้) ประกอบด้วย

- (๑) ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ/กิจกรรม
- (๒) ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน แต่ละโครงการ/กิจกรรม

รายงานการติดตามโครงการดำเนินงานตามแผน
ดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

รอบ ๖ เดือน

(ระหว่าง เดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ – เดือน มีนาคม
พ.ศ.๒๕๖๙)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินงาน (เริ่มต้นสัญญา - สิ้นสุดสัญญา)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้/ ยกเลิก ดำเนินการ			
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยตาเยาว์ หมู่ที่ ๘ ตำบลคันธุลี อำเภอกำแพงแสน จังหวัดสุราษฎร์ธานี	๔๖๔,๐๐๐	๔๖๔,๐๐๐	๐	✓	-	-	ก.ค.-ก.ย. ๖๙	กองช่าง	ข้อบัญญัติ
๒	โครงการ ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็กซอยนกแก้ว หมู่ที่ ๑๑ ตำบล คันธุลี อำเภอกำแพงแสน จังหวัด สุราษฎร์ธานี	๔๔๕,๐๐๐	๐	๔๔๕,๐๐๐	-	-	✓	ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙	กองช่าง	ข้อบัญญัติ
๓	โครงการ ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็กซอยป่าพรุคัน ธุลี หมู่ที่ ๗ ตำบลคันธุลี อำเภอกำแพงแสน จังหวัดสุราษฎร์ธานี	๔๘๘,๐๐๐	๐	๔๘๘,๐๐๐	-	-	✓	ม.ค.-มี.ค. ๖๙	กองช่าง	ข้อบัญญัติ
๔	โครงการ ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็กสายบ้านนาย พงศ์เฒ่า (ทับชั้น ๖) หมู่ที่ ๙ ตำบลคันธุลี อำเภอกำแพงแสน จังหวัดสุราษฎร์ธานี	๔๘๖,๐๐๐	๐	๔๘๖,๐๐๐	-	-	✓	ก.ค.-ก.ย. ๖๙	กองช่าง	ข้อบัญญัติ
๕	โครงการ ก่อสร้าง ถนนลาดยาง แบบ Asphaltic Concrete ซอย บ้านดอน ทะเล ๑ หมู่ที่ ๖ ตำบลคันธุลี อำเภอกำ แพงแสน จังหวัดสุราษฎร์ธานี	๔๒๐,๐๐๐	๐	๔๒๐,๐๐๐	-	-	✓	ก.ค.-ก.ย. ๖๙	กองช่าง	ข้อบัญญัติ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินงาน (เริ่มต้นสัญญา - สิ้นสุดสัญญา)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้/ ยกเลิก ดำเนินการ			
๖	โครงการ ก่อสร้าง ถนนลาดยางผิว จราจร แบบ Asphaltic Concrete สาย บ้าน นอก หมู่ที่ ๔ ตำบลคันธุลี อำเภотаชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี	๔๔๙,๐๐๐	๐	๔๔๙,๐๐๐	-	-	✓	ก.ค.-ก.ย. ๖๙	กองช่าง	ข้อบัญญัติ
๗	โครงการ ก่อสร้าง ถนนลาดยาง แอสฟัลท์ ติกคอง นกรีตซอยช่อง ยุงทอง ๗ (ต่อ จาก ถนนลาดยาง เดิม) หมู่ที่ ๑๓ ตำบลคันธุลี อำเภотаชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี	๔๙๘,๐๐๐	๐	๔๙๘,๐๐๐	-	-	✓	ม.ค.-มี.ค. ๖๙	กองช่าง	ข้อบัญญัติ
๘	โครงการ ก่อสร้าง ถนนลาดยาง แอสฟัลท์ ติกคอง นกรีตสาย ราชภัฏ ๒ หมู่ ที่ ๑๐ ตำบลคันธุลี อำเภотаชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี	๔๘๕,๐๐๐	๐	๔๘๕,๐๐๐	-	-	✓	ม.ค.-มี.ค. ๖๙	กองช่าง	ข้อบัญญัติ
๙	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีตสายหนองเสม็ด หมู่ที่ ๘ - ดอนรูป หมู่ที่ ๓ ตำบลคันธุลี อำเภотаชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี	๔๘๒,๐๐๐	๐	๔๘๒,๐๐๐	-	-	✓	เม.ย.-มิ.ย. ๖๙	กองช่าง	ข้อบัญญัติ
๑๐	โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ และติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง บ้านคันธุลี หมู่ที่ ๒ ตำบลคันธุลี อำเภотаชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี	๓๗๙,๐๐๐	๐	๓๗๙,๐๐๐	-	-	✓	ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินงาน (เริ่มต้นสัญญา - สิ้นสุดสัญญา)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้/ ยกเลิก ดำเนินการ			
๑๑	โครงการ ก่อสร้างลาน ออกกำลังกาย กลางแจ้งบ้าน หนองสะบ้า หมู่ที่ ๔ ตำบลคันธุลี อำเภотаชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี	๑๓๖,๐๐๐	๐	๑๓๖,๐๐๐	-	-	✓	ต.ค.๖๘ – ธ.ค. ๖๙	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ
๑๒	โครงการบุกเบิกถนนซอยพรหมวิหาร ๔ หมู่ที่ ๖ ตำบลคันธุลี อำเภотаชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี	๙๘,๐๐๐	๙๘,๐๐๐	๐	✓	-	-	ต.ค.๖๘ – ธ.ค. ๖๙	กองช่าง	ข้อบัญญัติ
๑๓	โครงการ ก่อสร้างฐานหอถังเหล็ก หมู่ที่ ๕ ตำบลคันธุลี (บริเวณโรงเรียนบ้านแหลม ดิน) อำเภотаชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี	๕๘๔,๐๐๐	๐	๕๘๔,๐๐๐	-	-	✓	มี.ค.- ก.ย. ๖๙	กองช่าง	ข้อบัญญัติ
๑๔	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบริเวณซอยพร ป่าปวน หมู่ที่ ๑๒ ตำบลคันธุลี อำเภотаชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี	๔๒๓,๐๐๐	๐	๔๒๓,๐๐๐	-	-	✓	ต.ค.- ธ.ค. ๖๘	กองช่าง	ข้อบัญญัติ
๑๕	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล (บริเวณถนน สายบ้านสวนพัฒนา ๑) หมู่ที่ ๑๔ ตำบลคันธุลี อำเภотаชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี	๒๗๒,๐๐๐	๐	๒๗๒,๐๐๐	-	-	✓	ต.ค.- ธ.ค. ๖๘	กองช่าง	ข้อบัญญัติ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินงาน (เริ่มต้นสัญญา - สิ้นสุดสัญญา)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้/ ยกเลิก ดำเนินการ			
๑๖	โครงการติดตั้งไฟส่องสว่างสนามกีฬา องค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี หมู่ที่ ๙ ตำบลคันธุลี อำเภอกำแพงแสน จังหวัดสุราษฎร์ธานี	๑๗๔,๘๐๐	๑๗๔,๘๐๐	๐	✓	-	-	๘ ส.ค. - ๖ พ.ย. ๖๘	กองช่าง	ข้อบัญญัติ
๑๗	โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างแบบ โซลาร์เซลล์ (Solar Cell) หมู่ที่ ๑ ตำบลคันธุลี อำเภอกำแพงแสน จังหวัดสุราษฎร์ธานี	๔๖๐,๐๐๐	-	๔๖๐,๐๐๐	-	-	✓	๘ ส.ค. - ๖ พ.ย. ๖๘	กองช่าง	ข้อบัญญัติ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๑. แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินงาน (เริ่มต้นสัญญา - สิ้นสุดสัญญา)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้/ ยกเลิก ดำเนินการ			
๑	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๕,๔๐๐	๔,๖๐๐	✓	-	-	๑๐/๐๑/๖๙ ถึง ๑๐/๐๑/๖๙	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ
๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	๓๔๒,๘๖๐	๒๔๓,๒๔๘	๙๙,๖๑๒	-	✓	-	ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ
๓	อุดหนุนโรงเรียน บ้านควนสูง	๓๙๔,๒๐๐	๑๖๔,๗๐๐	๒๒๙,๕๐๐	-	✓	-	ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ
๔	อุดหนุนโรงเรียน บ้านคันธุลี	๗๓๙,๒๐๐	๓๔๓,๒๐๐	๓๙๖,๐๐๐	-	✓	-	ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ
๕	อุดหนุนโรงเรียนวัดสังฆประดิษฐ์	๕๘๙,๖๐๐	๒๗๗,๔๖๔	๓๑๒,๑๓๖	-	✓	-	ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒. แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินงาน (เริ่มต้นสัญญา - สิ้นสุดสัญญา)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้/ ยกเลิก ดำเนินการ			
๑	โครงการควบคุม โรคหนองพยาธิ ของ สมเด็จพระ เทพรัตนราชสุตาฯ สยามบรม ราชกุมาร	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐	-	✓	-	เม.ย. - มิ.ย.๖๙	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ
๒	โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัข บ้า	๑๓๕,๐๐๐	๑๒๘,๗๐๐	๖,๓๐๐	✓	-	-	เม.ย. - มิ.ย.๖๙	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ
๓	โครงการรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อและไม่ ติดต่อ	๑๐,๐๐๐	๑,๗๖๖	๘,๒๓๔	-	✓	-	เม.ย. - มิ.ย.๖๙	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ
๔	โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพ อนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุตาฯ สยามบรมราชกุมาร	๘๐,๐๐๐	๐	๘๐,๐๐๐	-	✓	-	เม.ย. - มิ.ย.๖๙	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ
๕	โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระ ด้านกษัตริย์แห่งรัตนโกสินทร์	๑๐๐,๐๐๐	๑๕,๘๐๒	๘๔,๑๙๘	✓	-	-	เม.ย. - มิ.ย.๖๙	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินงาน (เริ่มต้นสัญญา - สิ้นสุดสัญญา)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้/ ยกเลิก ดำเนินการ			
๑	โครงการป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	-	-	✓	เม.ย. - มิ.ย. ๖๙	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ
๒	โครงการส่งเสริมการดำเนินงานของสภาเด็กและเยาวชนตำบลคันธุลี	๒๐,๐๐๐	๕,๗๘๐	๑๔,๒๒๐	-	-	✓	ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ
๓	โครงการส่งเสริมกิจกรรมการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลคันธุลี	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	-	-	✓	ก.พ. - มี.ค. ๖๙	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๕. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินงาน (เริ่มต้นสัญญา - สิ้นสุดสัญญา)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้/ ยกเลิก ดำเนินการ			
๑	โครงการการส่งทีมนักกีฬาประชาชนและ เยาวชนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	-	-	✓	มี.ค. - พ.ค. ๖๙	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๖. แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินงาน (เริ่มต้นสัญญา - สิ้นสุดสัญญา)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้/ ยกเลิก ดำเนินการ			
๔	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑๕, ๐๐๐,๐๐๐	๖,๔๙๓,๑๐๐	๘,๕๐๖,๙๐๐	-	✓	-	ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ
๕	เบี้ยยังชีพความพิการ	๒,๗๐๐,๖๐๐	๑,๐๕๒,๖๐๐	๑,๖๔๘,๐๐๐	-	✓	-	ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ
๖	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๔๒,๐๐๐	๑๘,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	-	✓	-	ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาการจัดระเบียบ/ชุมชน สังคมและการเมือง

๑. แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย จริง (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินงาน (เริ่มต้นสัญญา - สิ้นสุดสัญญา)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้/ ยกเลิก ดำเนินการ			
๑	โครงการฝึกอบรมและทบทวนสมาชิก อปพร. อบต.คันธุลี	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐	-	-	✓	ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ
๒	โครงการพัฒนาศักยภาพชุดปฏิบัติการจิต อาสาภัยพิบัติ ประจำองค์การบริหารส่วน ตำบลคันธุลี	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐	-	-	✓	ม.ค. - มี.ค. ๖๙	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาการบริหาร

๑. แผนงานบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินงาน (เริ่มต้นสัญญา - สิ้นสุดสัญญา)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้/ ยกเลิก ดำเนินการ			
๑	ค่าใช้จ่ายการดำเนินงานของศูนย์ ปรองดอง สมานฉันท์ อบต.คันธุลี	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	-	-	✓	ม.ค. - มี.ค. ๖๙	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ
๒	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ของศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อบต.คันธุลี	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	-	-	✓	ม.ค. - มี.ค. ๖๙	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ
๓	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิก สภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และผู้นำชุมชน และคณะกรรมการต่าง ๆ	๓๐๐,๐๐๐	๐	๓๐๐,๐๐๐	-	-	✓		สำนักปลัด	
๔	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	๔๕๐,๐๐๐ (โอนเพิ่ม)	๔๓๒,๓๙๗.๕	๑๗,๖๐๒.๕	-	✓	-	๑๑ ม.ค. - ๒ พ.ค.๖๙	สำนักปลัด	

รายงานการติดตามรายการครุภัณฑ์ตามแผนดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙
(ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ – เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๙)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย จริง (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินงาน (เริ่มต้นสัญญา - สิ้นสุดสัญญา)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้/ ยกเลิก ดำเนินการ			
๑	งานบริหารทั่วไป ประเภท ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - โครงการติดตั้ง ระบบผลิตไฟฟ้า จากพลังงาน แสงอาทิตย์บน หลังคา (Solar Rooftop	๔๙๘,๐๐๐	๐	๔๙๘,๐๐๐	-	-	✓	ต.ค. -ธ.ค. ๖๘	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ
๒	งานบริหารทั่วไป ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องพิมพ์ เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ ๒	๑๕,๐๐๐	๑๔,๖๐๐	๔๐๐	✓	-	-	ต.ค. -ธ.ค. ๖๘	กองช่าง	ข้อบัญญัติ

ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

๑. ปัญหาความต้องการของประชาชนมีมากแต่องค์การบริหารส่วนตำบลคันธูลีมีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการดำเนินงานแก้ไขปัญหาและความต้องการของประชาชนในตำบลได้ทั้งหมด
๒. ด้วยข้อจำกัดของอำนาจหน้าที่ งบประมาณและภาระค่าใช้จ่ายประจำ และทำให้ไม่สามารถนำโครงการ/กิจกรรมจากแผนสู่การปฏิบัติได้อย่างเต็มที่ ความสำเร็จของโครงการจึงเกิดขึ้นน้อย
๓. องค์การบริหารส่วนตำบลคันธูลีตั้งงบประมาณในการดำเนินการตามภารกิจแต่ละด้านบางรายการยังไม่เพียงพอและบางรายการมากเกินไป ทำให้ต้องโอนเพิ่ม - โอนลด และตั้งจ่ายรายการใหม่

ข้อเสนอแนะ

๑. ควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถดำเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น
๒. องค์การบริหารส่วนตำบลคันธูลีควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจแต่ละด้านที่จะต้องดำเนินการซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม - โอนลด โอนตั้งจ่ายรายการใหม่
๓. ควรส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการเข้ามามีส่วนร่วมและเสนอปัญหาความต้องการอย่างแท้จริงเพื่อนำปัญหาและความต้องการมาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น
๔. ควรพัฒนาอย่างมีเป้าหมายและครอบคลุมทุกด้าน และนำไปสู่การแก้ไขและหรือพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป
