



รายงานผลการดำเนินงาน
และการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
(รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลคันทรี
ตำบลคันทรี อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แผนและความก้าวหน้าในดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บ้านสวนพัฒนา 3) หมู่ที่ 14 ตำบลคันธุลี อำเภอดำรงวิทยะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี	โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ระยะทางยาว 140 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร ไหล่ทางดินลูกรัง กว้างข้างละ 0.50 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทางยาว 140 เมตร ทั้งสองข้าง	482,000	มี.ค. - ก.ค.			✓		
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยศรียทอง 4 หมู่ที่ 8 ตำบลคันธุลี อำเภอดำรงวิทยะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี	โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ระยะทางยาว 130 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 650 ตารางเมตร ไหล่ทางดินลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทางยาว 130 เมตร ทั้งสองข้าง รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลีกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ	452,000	มี.ค. - ก.ค.			✓		
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนอก - ทางรถไฟ หมู่ที่ 3 ตำบลคันธุลี อำเภอดำรงวิทยะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี	โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ระยะทางยาว 140 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร ไหล่ทางดินลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทางยาว 140 เมตร ทั้งสองข้าง รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลีกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ	463,000	มี.ค. - ก.ค.			✓		

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายพงค์เผ่า หมู่ที่ 9 ตำบลคันธุลี อำเภอนาทม จังหวัดสุราษฎร์ธานี	โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ระยะทางยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 750 ตารางเมตร ไหล่ทางดินลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทางยาว 150 เมตร ทั้งสองข้าง รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลีกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ	494,000	มี.ค. - ก.ค.			✓		
5	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสวัสดิ์ - ซอยสวนสมบูรณ์ หมู่ที่ 7 ตำบลสวนแตง	โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ระยะทางยาว 66 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 330 ตารางเมตร ไหล่ทางดินลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทางยาว 66 เมตร ทั้งสองข้าง รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลีกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ	213,000	มี.ค. - ก.ค.			✓		
6	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไร่ศรีทอง (ระยะที่ 2) หมู่ที่ 8 ตำบลคันธุลี อำเภอนาทม จังหวัดสุราษฎร์ธานี	โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ระยะทางยาว 130 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 650 ตารางเมตร ไหล่ทางดินลูกรังกว้างข้างละ 0.30 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทางยาว 130 เมตร ทั้งสองข้าง รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลีกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ	428,000	มี.ค. - ก.ค.			✓		

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
7	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสุดเขตสัมพันธ หมู่ที่ 11 ตำบลคันธุลี อำเภотаชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี	โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทางยาว 180 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 720 ตารางเมตร ไหล่ทางดินลูกรังกว้างข้างละ 0.30 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทางยาว 180 เมตร ทั้งสองข้าง รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลีกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ	484,000	มี.ค. - ก.ค.			✓		
8	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าศาลาหมู่บ้าน - แยกนายนาม หมู่ที่ 12 ตำบลคันธุลี อำเภотаชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี	โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ระยะทางยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 750 ตารางเมตร ไหล่ทางดินลูกรังกว้างข้างละ 0.30 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทางยาว 580 เมตร ทั้งสองข้าง รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลีกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ	497,000	มี.ค. - ก.ค.			✓		
9	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concreate ขอยชองยูทอง 7 (ต่อจากถนนลาดยางเดิม) หมู่ที่ 13 ตำบลคันธุลี อำเภотаชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี	โดยทำการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ระยะทางยาว 170 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 850 ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง ทำการตีเส้นแบ่งผิวจราจร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. จำนวน 1 จุด รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลีกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ	498,000	มี.ค. - ก.ค.			✓		

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
10	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายโรงเรียนบ้านหนองสะบ้า ม.4 - สะพานป่าหนุพร้อมตำบลคลองพา อำเภотаขนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี	โดยทำการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ระยะทางยาว 357 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 2,142 ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง ทำการตีเส้นแบ่งผิวจราจร พร้อมเสริมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. จำนวน 1 จุด รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลคันทลีกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ	1,192,000	มี.ค - ส.ค.	✓			1,187,000	
11	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายสามแยกวงแหวน (เลี้ยวขวา) หมู่ที่ 10 ตำบลคันทลี อำเภотаขนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี	โดยทำการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ระยะทางยาว 260 เมตร หนา 0.05 เมตรหรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า1,560ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง ทำการตีเส้นแบ่งผิวจราจร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลคันทลีกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ	909,000	มี.ค - ส.ค.			✓		
12	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย 41 - บ้านตาโปรย หมู่ที่ 5 ตำบลคันทลี อำเภотаขนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี	โดยทำการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ผิวจราจรกว้าง 3.5 เมตร ระยะทางยาว 210 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 735 ตารางเมตร ไหล่ทางดินลูกรังกว้างข้างละ 0.30 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทางยาว 210 เมตร ทั้งสองข้าง รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลคันทลีกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ	498,000	มี.ค - ก.ค.			✓		

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
13	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบริเวณ เขื่อนเก็บน้ำ หมู่ที่ 7 ตำบลคันธูลี อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี	โดยทำการเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 90 เมตร หรือปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า 5 ลบ.ม./ชม. ติดตั้งปั้มน้ำแบบซัมเมอร์สขนาด 1.5 HP พร้อมเชื่อมต่อระบบ ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วน ตำบลคันธูลีกำหนด	298,000	มี.ค - ก.ค.			✓		
14	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างแบบโซ ล่าเซลล์ หมู่ที่ 1 - 14 ตำบลคันธูลี อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง/ติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างโซล่า เซลล์ (Solar Cell) หมู่ที่ 1,2 โดยทำการปักเสาไฟคอนกรีตอัด แรงขนาดความสูง 6 เมตร ติดตั้งโคมไฟฟ้าโซล่าเซลล์ พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงจำนวน 120 จุด ตามแบบแปลนที่ องค์การบริหารส่วนตำบลคันธูลีกำหนด	986,000	มี.ค - ก.ค.			✓		

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก แห่งชาติ	จัดงานวันเด็กแห่งชาติ เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัด งานและการจัดกิจกรรมสาธารณะ ค่าตอบแทน เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานในการจัดงาน และ การจัดกิจกรรมสาธารณะให้เบิกจ่าย ค่าใช้จ่าย เกี่ยวกับสถานที่ในการจัดการ และการจัด กิจกรรมสาธารณะกรณีค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศค การในการจัดงาน ฯลฯ	100,000	ม.ค.	✓			99,774	
2	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถาน ศึกษาให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหาร ส่วนตำบลสวนแตง ในสังกัดองค์การบริหารส่วน ตำบลสวนแตง วิธีการขั้นตอนเป็นการเบิกหักหลักส่งฯ	505,960	ต.ค. - ก.ย.		✓		172,449	

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
3	อุดหนุน โรงเรียนบ้านควนสูง	เงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนบ้านควนสูงเพื่อ ดำเนินโครงการอุดหนุนอาหารกลางวันให้กับ โรงเรียนบ้านเขาตากูน จำนวน 200 วัน	264,600	ต.ค. - ส.ค.		✓		143,100	
4	อุดหนุน โรงเรียนบ้านคันธุลี	เงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนบ้านคันธุลีเพื่อ ดำเนินโครงการอุดหนุนอาหารกลางวันให้กับ โรงเรียนบ้านเขาตากูน จำนวน 200 วัน	699,600	ต.ค. - ส.ค.		✓		352,000	
5	อุดหนุน โรงเรียนวัดสังฆประดิษฐ์	เงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนวัดสังฆประดิษฐ์เพื่อ ดำเนินโครงการอุดหนุนอาหารกลางวันให้กับ โรงเรียนบ้านดอนแค จำนวน 200 วัน	541,200	ต.ค. - ส.ค.		✓		266,200	

2. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการป้องกันและควบคุม โรคพิษสุนัขบ้า	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคระบาดต่างๆ ต่าง ๆ ในตำบลสวนแตง เช่น โควิด-19 ไข้เลือด ออก เป็นต้น ได้แก่ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าอาหาร ว่างและเครื่องดื่มและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น	110,000	ต.ค. - ส.ค.		✓		9,311	
2	โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพระ ราชดำริ หมู่ที่ 1 -14 หมู่บ้านละ 20,000 บาท	280,000	ธ.ค. - พ.ค.			✓		
3	โครงการรณรงค์ป้องกันโรค ติดต่อและไม่ติดต่อ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ รณรงค์ป้องกันโรคติดต่อและไม่ติดต่อ	10,000	ก.ค. - ก.ย.			✓		

2. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา	จำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านคันธูลี โรงเรียนบ้านควนสูง โรงเรียนวัดสังฆประดิษฐ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น	20,000	ม.ค. - มี.ค.			✓		
2	โครงการส่งเสริมการดำเนินงานของสภาเด็กและเยาวชนตำบลคันธูลี	การดำเนินโครงการจิตอาสา“เราทำดีด้วยหัวใจ” เพื่อพัฒนาท้องถิ่น(ตำบลสวนแตง) โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น	20,000	ต.ค. - ก.ย.	✓			13,776	
3	โครงการส่งเสริมกิจกรรมการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลคันธูลี	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าเช่า หรือบริการวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในเช่น เครื่องเสียง เต็นท์ เวที ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งและจัดสถานที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น	20,000	มิ.ย.			✓		
4	โครงการส่งเสริมกิจกรรมการดำเนินงานตามแผนงานของผู้สูงอายุตำบลคันธูลี	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าเช่า หรือบริการวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในเช่น เครื่องเสียง เต็นท์ เวที ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งและจัดสถานที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น	20,000	มิ.ย.	✓			13838	
5	โครงการส่งเสริมกิจกรรมการดำเนินงานตามแผนงานบทบาทสตรี ตำบลคันธูลี	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าเช่า หรือบริการวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในเช่น เครื่องเสียง เต็นท์ เวที ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งและจัดสถานที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆ	40,000	มิ.ย.			✓		

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
6	โครงการส่งเสริมอาชีพ ประชาชนในตำบล	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น ค่าอาหาร และเครื่องดื่ม ค่าเช่า หรือบริการวัสดุอุปกรณ์ที่ จำเป็นในเช่น เครื่องเสียง เต็นท์ เวที ค่าใช้จ่าย ในการตกแต่งและจัดสถานที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆ	35,000	มี.ย.			✓		

2. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการเข้าร่วมและส่งนักกีฬา แข่งขันกรีฑานักเรียน ประชาชน อำเภอดำรงฯ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เข้าร่วมและส่งนักกีฬาแข่งขันกรีฑานักเรียน ประชาชน อำเภอดำรงฯ ประจำปี 2567	50,000	ก.ค.			✓		
2	โครงการแข่งขันกีฬาคันธนูคันทรี สร้างความปรองดองสมานฉันท์	โครงการส่งทีมนักกีฬา ประชาชนและเยาวชน เข้าร่วมแข่งขันกีฬากับหน่วยงานอื่น ได้แก่ ค่าใช้จ่ายสำหรับนักกีฬา ผู้ควบคุมหรือผู้ฝึกสอน ค่าใช้จ่ายในการฝึกซ้อมกีฬา ค่าอาหารและ เครื่องดื่ม ค่าอุปกรณ์แข่งขัน ค่าชุดวอร์ม รองเท้า ถุงเท้าของนักกีฬา ผู้ควบคุมหรือผู้ฝึกสอนค่า ใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการส่งนักกีฬาเข้าร่วม แข่งขันกีฬา และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น	350,000	เม.ย.	✓			349,827	

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการสืบสานงานประเพณี ลอยกระทง	การสืบสานงานประเพณี ลอยกระทง ได้แก่ ค่าใช้จ่ายพิธีศาสนา ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าการแสดง ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในการ จัดงานและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น	70,000	ต.ค. - พ.ค.	✓			18,843	

2. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แผนงานงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เป็นเงินเพื่อรองรับการจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูง อายุที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ ขึ้นไปที่มีคุณสมบัติ ถ้วน	13,800,000	ต.ค. - ก.ย.		✓		7,202,600	
2	เบี้ยยังชีพความพิการ	เป็นเงินเพื่อรองรับการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการ ให้แก่คนพิการที่มีสิทธิตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ที่ได้แสดงความจำนงโดยการขอขึ้นทะเบียนเพื่อ ขอรับเงินเบี้ยความพิการไว้กับองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นแล้ว โดยคนพิการที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ได้รับเบี้ยความพิการคนละ 800 บาทต่อเดือน ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557และคนพิการที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี คนละ 1,000 บาท ต่อเดือน ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563 เว้นแต่ในส่วนของ เงินเพิ่มที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ ตามข้อ 18(2)	2,200,000	ต.ค. - ก.ย.		✓		1,116,800	

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
3	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	เป็นเงินสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์แก่ผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ได้รับรองและทำการวินิจฉัยแล้ว และมีความเป็นอยู่ยากจนหรือถูกทอดทิ้ง ขาดผู้อุปการะดูแล ไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ โดยผู้ป่วยเอดส์ที่มีสิทธิจะได้รับเบี้ยยังชีพคนละ 500 ต่อเดือน ครบทั้ง 12 เดือน	42,000	ต.ค. - ก.ย.		✓		24,500	

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนากิจการระเบียบ/ชุมชน สังคมและการเมือง

แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี	ช่วยเหลือ/บรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบ	30,000	ต.ค. - ก.ย.			✓		
2	โครงการป้องกันลดอุบัติเหตุบนท้องถนน	การดำเนินโครงการลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้ายไว้นิล ค่าติดตั้งไฟฟ้าและแสงสว่าง ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ	30,000	ธ.ค. - ม.ค. เม.ย.		✓		13,765	

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการจัดกิจกรรมอันเป็นการเทิด ทูนและปกป้องสถาบัน และการ จัดงานรัฐพิธี งานพิธี ศาสนพิธี และงานส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี	การดำเนินโครงการพระราชพิธีเกี่ยวกับสถาบัน พระมหากษัตริย์โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการจัดงานพระราชพิธี รัฐพิธีสำคัญ ต่าง ๆ	40,000	ต.ค. - ก.ย.	✓			40,000	

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน	จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการปรับปรุง แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ได้แก่ ค่าป้าย ประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม กับค่า ใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น	271,000	ต.ค. - มี.ค.	✓			271,000	
2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ จัดเก็บรายได้ของ อบต.	จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูก สร้างในพื้นที่ อบต.คันธุลี ได้แก่ ค่าป้ายประชา สัมพันธ์ กับค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น	10,000	ต.ค. - มี.ค.	✓			8618	

